

Középületek fűtési- és villamosenergia igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson

A gázmotoros projekt jelenlegi állásának összefoglalása:

Az önkormányzat sikeres nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a kísérőgáz hasznosítására. A feltételes vállalkozási szerződést 2022.10.04-én írták alá a felek. A feltétel a teljes kivitelezési forrás biztosítása volt. A nyertes ajánlattevő ajánlata bruttó 256 880 805.- Ft lett. A megvalósításhoz az önkormányzatnak kellett még bruttó 145 662 065.- Ft, amely az alábbiakból állt össze:

- **Miniszterelnökségi támogatás (vis maior a kifizetett előlegre): 55 227 061.- Ft**
- TOP forrás ráemelési kérelem: 59 960 000.- Ft
- Saját forrás: 30 475 004.- Ft

A Miniszterelnökségtől 2023. év elején a kért vis maior támogatást megkaptuk. A **ráemelési kérelmet** 2023.07.03-án elutasították, de az önkormányzat a korábbi ráemelési kérelem és a saját forrás összegét rendeletben betervezte a 2023. évi költségvetése terhére, melyet a testület 2023.05.03-án elfogadott. Így a teljes forrás a projektre biztosított. A kivitelező 2023.05.12-én átvette a munkaterületet.

2023.07.20-án **szabálytalansági eljárás** indult a projekttel kapcsolatban az alábbi változásra való hivatkozással: a 10 db megvalósulási helyszínből 2021. márciusa óta 1 db, a sportpálya ingatlana nem állt 100%-ban az önkormányzat tulajdonában, csupán 66%-ban, viszont a fennmaradó részre is 10 éves hasznélvezeti joga van a településnek. Az előzetes jogi egyeztetések alatt nem látszott akadálnak egy kisebbségi tulajdon, amin ráadásul hasznélvezeti joga is van az Önkormányzatnak. A sportpálya kisebbségi 34%-os tulajdonosa a Balmazújvárosi Football Club.

A szabálytalansági eljárás elrendelésével kapcsolatos válaszát az önkormányzat 2023.07.31-én küldte meg, a levélben részletezett mellékletekkel. Az önkormányzat elismerte a hibát, hogy nem határidőben jelentette be a tulajdonban történt változást, de ezzel kapcsolatban 2023.03.16-án **támogatási szerződés módosítási igényt** és egyedi kérelmet nyújtott be. Ezt a **Magyar Államkincstár** 2023.07.13-án elutasította azzal az indokkal, hogy nem maradhat a projekt része a sportpálya. Ezt követően az önkormányzat saját forrása terhére áttervezte a projekt műszaki tartalmát, kivette belőle az érintett ingatlant. A projekt így is funkcionáló beruházás maradt, ráadásul a vállalt indikátorokat is tudja biztosítani, mint ahogy az a válaszukból is kiderült. Ekkor már a beruházás 40%-os készütségben volt. Az új módosítási kérelmünkben - amelyben már nem szerepelt a kifogásolt helyrajzi szám- 2023.07.26-án nyújtottunk be. Egy újabb elutasítás jött 2023.09.05-én. Vagyis nem fogadta el az Államkincstár az első elutasításból következő módosítást.

A Miniszterelnökség elutasította az észrevételeinket. Erről a döntésről 2023.09.15-én tájékoztatták az önkormányzatot. Az elutasítással kapcsolatban az önkormányzat kifogással élt, amelyet 2023.09.20-án benyújtottunk. Erre még nem érkezett válasz.

Meglátásunk szerint a folyamat még nem zárult le. Az önkormányzat nem mond le a gázmotoros projektről, azt minden körülmények között megvalósítja és munkába állítja. Nem engedhetünk meg magunknak még egy „uszoda – torzót”. **A projekt több mint 90%-os készütségben van**, a 2014-20-as európai uniós ciklusban terveink szerint megvalósul, és a támogatástartalom elszámolását is benyújtjuk.

A fentiekben behivatkozott levelezést csatoljuk.

Hegedüs Péter
polgármester

